



# การบริหารงบประมาณลงทุน เงินงบประมาณ & งบเงินกู้โควิด ปี 2565 - 2566



กลุ่มงานบริหารทั่วไป 28 กุมภาพันธ์ 2566

# งบลงทุนปีงบประมาณ 2565



# งบลงทุนปีงบประมาณ 2565

# สิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณปี 65	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะความก้าวหน้า
1.	<p>อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย                      SW.นาหม่อม                      งบผูกพัน ปี 64-65                      จัดสรร 65=27.14 ล้าน                      450 วัน 12 งวด                      งบพัช 64 1,218,431.77 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญา 641/64 ลว. 21 มี.ย. 64 วงเงิน 35,988,000 ครบกำหนด สัญญา 14 ก.ย. 65</li> <li>- แก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงฐานราก 1,213,110.18 คงเหลือ 34,774,889.82</li> <li>- ได้รับการขยายค่าปรับร้อยละ 0 ถึง 25 ส.ค. 66</li> </ul>	25,924,589.82	-	25,924,589.82	<p>ก่อสร้างงวดที่ 3 ผลงาน 13.10 %                      งานล่าช้า 10 งวด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลงานงวดที่ 3 = 70% กำหนดส่งงาน 28 ก.พ. 66</li> <li>- คนงานเข้าทำงานวันละ 15 คน (ตามแผน 30 คน)</li> <li>- SW.ทำแผนความเสี่ยงเงินบำรุง 20 ล้านบาท</li> </ul> <p>(ผู้รับจ้างทำแผนยืนยันแล้วเสร็จ ภายในเดือน 15 สิงหาคม 2566)</p>
2.	<p>อาคารพักพยาบาล 6 ชั้น                      SW.จะนะ งบผูกพัน 63-65</p>	4,398,600	4,398,600	0	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
<b>รวม</b>		<b>30,323,189.82</b>	<b>4,398,600</b>	<b>25,924,589.82</b>	

**กลุ่มเสี่ยงสูง**

**แผนระยะเวลาส่งมอบงาน**

อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย sw.บาทม่อม &gt;&gt; 25,924,589.82 บาท

**สิ่งก่อสร้าง**

งวดที่	งบประมาณ	แผนกำหนดส่งมอบงาน	หมายเหตุ
งวดที่ 3	1,468,310.40	21 ก.พ. 66	โรงพยาบาลกำกับ/ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนตาม ว.1459 ข้อ 4.1 หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามแผนให้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการภายใน 15 วันทำการ จำนวน 2 ครั้ง หากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาบอกเลิกสัญญา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 103
งวดที่ 4	1,324,358.40	20 มี.ค. 66	
งวดที่ 5	1,295,568.00	13 เม.ย. 66	
งวดที่ 6	1,295,568.00	2 พ.ค. 66	
งวดที่ 7	2,360,812.80	21 พ.ค. 66	
งวดที่ 8	1,439,520.00	31 พ.ค. 66	
งวดที่ 9	1,180,406.40	25 มิ.ย. 66	
งวดที่ 10	2,294,810.02	10 ก.ค. 66	
งวดที่ 11	7,106,127.57	25 ก.ค. 66	
งวดที่ 12	7,377,540.00	15 ส.ค. 66	

# งบลงทุนเงินกู้ COVID-19

เงินกู้โควิด 65 รอบ 2 ปี 65

รายการ	รับจัดสรร	PO		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
จำนวน 44 รายการ	54,979,300	54,869,300	99.80	54,869,300	100	0	0
				44 รายการ			



# งบลงทุนปีงบประมาณ 2566



# งบลงทุนปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการ	รับจัดสรร		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1.	ครุภัณฑ์	34	15,037,600	28	7,368,600	6	7,669,000
2.	สิ่งก่อสร้าง	8	65,751,200	-	-	8	65,751,200
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42</b>	<b>80,788,800</b>	<b>28</b>	<b>7,368,600</b>	<b>14</b>	<b>73,420,200</b>



เบิกจ่ายแล้ว 28 รายการ

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>โรงพยาบาลบางกล่ำ</b>				
1.	เครื่องกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	250,000	250,000	0
2.	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial จำนวน 1	900,000	899,000	1,000
3.	เครื่อง	900,000	899,000	1,000
4.	เครื่องกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าตรงผ่านกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 เครื่อง	375,000	375,000	0
	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง			
<b>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา</b>				
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 12 เครื่อง	264,000	264,000	0
2.	โปรแกรมการสำรองข้อมูลและทำซ้ำฯ จำนวน 3 ชุด	312,600	312,600	0
3.	กล้องยูเอสบีสำหรับการประชุมทางไกล (Conference Camera) จำนวน 2 กล้อง	126,000	126,000	0
<b>โรงพยาบาลเทพา</b>				
1.	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกฯ จำนวน 1 เครื่อง	900,000	899,000	1,000
2.	เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	520,000	520,000	0





เบิกจ่ายแล้ว 28 รายการ

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ได้ รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว จำนวน 1 เครื่อง	1,400,000	1,400,000	0
1.	โรงพยาบาลระโนด เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกฯ จำนวน 1 เครื่อง	900,000	899,000	1,000
1.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบอน ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด	175,000	175,000	0
1.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไธ้ ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด	175,000	175,000	0
1.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด	175,000	175,000	0
	<b>รวม</b>	<b>7,372,600</b>	<b>7,368,600</b>	<b>4,000</b>

## รอสั่งมอบของตามสัญญา 5 รายการ

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	วงเงินจัดซื้อ	คาดวันส่งมอบ
1.	โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ จำนวน 1 เครื่อง	1,750,000	1,745,000 บาท	5 เม.ย. 66
1.	โรงพยาบาลสะบ้าย้อย เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง	930,000	929,000 บาท	24 พ.ค. 66
1.	โรงพยาบาลนาหม่อม รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ จำนวน 1 คัน	1,358,000	1,358,000 บาท	4 มิ.ย. 66
1.	โรงพยาบาลควนเนียง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ จำนวน 1 คัน	1,358,000	1,358,000 บาท	11 มิ.ย. 66
1.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลักหนู เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง	450,000	450,000 บาท	21 มี.ค. 66
	<b>รวม</b>	<b>5,846,000</b>	<b>5,840,000</b>	<b>คงเหลือ 6,000</b>



## รอลงนามสัญญา 1 รายการ

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	วงเงินจัดซื้อ	ความก้าวหน้า	คาดวันลงนาม
1.	โรงพยาบาลกระแสนร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง บ.พีลเลอร์ (ปท) จำกัด	1,819,000	1,640,000	มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา ส่งเรื่องไปกรมบัญชีกลาง 3 ก.พ. 66 กรมบัญชีกลาง ลงรับหนังสือ 6 ก.พ. 66 กรมบัญชีกลางแจ้งว่า จะพิจารณาภายใน 60 วัน ครบกำหนด 7 เม.ย. 66	เม.ย. 66



# สิ่งก่อสร้าง ปี 2566 (8 รายการ)

## ลงนามในสัญญา (5 รายการ)

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวนเงินจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.	<b>รพ.สต.บาโฮย อ.สะบ้าย้อย</b> บ้านพักข้าราชการชำนาญงานฯ บริษัท พีนิคซ์ ไทย จำกัด	1,138,200	สัญญาเลขที่ 193/2566 ลว. 28 ธ.ค. 65 อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1 เกตอหม้อ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน 6 มี.ค. 66 ผลงานงวดที่ 1 = 60% ผลงานทั้งโครงการ = 10%
2.	<b>รพ.สต.คลองเปี้ยะ อ.จะนะ</b> บ้านพักข้าราชการชำนาญงานฯ หจก.เมืองทรัพย์ คอนสตรัคชั่น	1,138,200	สัญญาเลขที่ 194/2566 ลว. 28 ธ.ค. 65 อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1 จะส่งมอบงานวันที่ 2 มี.ค. 66 ผลงานทั้งโครงการ = 30%
3.	<b>รพ.จะนะ</b> ปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสียฯ บริษัท สุนทรเทคโนโลยี จำกัด	16,213,400	สัญญาเลขที่ 244/2566 ลว. 27 ม.ค. 66 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 ปรับพื้นที่ทำบ่อพักชั่วคราว คกค. ประชุม และบริษัทขออนุมัติใช้วัสดุแล้ว เมื่อ 22 ก.พ. 66 ผลงานงวดที่ 1 = 50% ผลงานทั้งโครงการ = 5% สามารถส่งงาน งวดที่ 1 ได้ทันตามสัญญา



# สิ่งก่อสร้าง ปี 2566 (8 รายการ)

## ลงนามในสัญญา (5 รายการ)

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวนเงิน	ขั้นตอนการดำเนินงาน
4.	<b>สว.สต.บ้านม่วง อ.เสเดา</b> บ้านพักข้าราชการชำนาญงานฯ หจก.เมืองทรัพย์ คอนสตรัคชั่น	1,138,200	สัญญาเลขที่ 248/2566 ลว. 1 ก.พ. 66 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 ทดสอบดินแล้ว ตีพิมพ์ไว้แล้ว รอเสาเข็ม ประมาณ 1 เดือน และทดสอบเกล็ดประมาณ 1 อาทิตย์ ผลงานงวดที่ 1 = 5% ผลงานทั้งโครงการ = 2% ผลงานไม่คืบหน้า
5.	<b>สว.คลองหอยโข่ง</b> อาคารโภชนาการ (สวช.) หจก. เอ เอ็ม วาย เอ็นจิเนียริ่ง	5,826,400	สัญญาเลขที่ 286/2566 ลว. 14 ก.พ. 66 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 คกก. ประชุมและจ้างฯ ขออนุมัติใช้วัสดุแล้ว เมื่อ 22 ก.พ. 66 ผลงานงวดที่ 1 = 28% ผลงานทั้งโครงการ = 4%
<b>รวม</b>		<b>25,454,400</b>	



# สิ่งก่อสร้าง ปี 2566 (8 รายการ)

## รอลงนามในสัญญา (1 รายการ)

หน่วยงาน/รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวนเงินจัดสรร	คาดลงนามสัญญา
<b>รพ.สะบ้าย้อย</b> อาคารส่งเสริมสุขภาพและ กายภาพบำบัด หก.อินทระยะลาก่อสร้าง	ขั้นตอนที่ 10 >> ลงนามในสัญญา ประกาศผู้ชนะ 1 ก.พ. 66 บ.จัสมิน อูธรณ์ จังหวัดสงขลาคำหนังสือชี้แจง แจ้ง บ.จัสมิน ที่อุธรณ์ประเด็นยื่น SME โดยใช้เกณฑ์ราคา อูธรณ์ฟังไม่ขึ้น แพ้มอยู่หน้าห้องรอง ผวจ.	28,776,400	มี.ค. 66



# สิ่งก่อสร้าง ปี 2566 (8 รายการ)

## ดำเนินการจัดจ้างใหม่ ครั้งที่ 2 (2 รายการ)

หน่วยงาน	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวนเงิน จัดสรร
<b>สว.สทิงพระ:</b> ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย	ขั้นตอนที่ 5 >> ปรับปรุงร่างและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคา	10,382,200
<b>สว.สต.ควนขัน อ.รัตภูมิ</b> บ้านพักข้าราชการ ชำนาญงานฯ	ขั้นตอนที่ 2 >> เห็นชอบราคากลาง รอราคากลางจาก สสอ.รัตภูมิ และจังหวัดจะทำรายงานขอจ้างเมื่อได้ราคากลางแล้ว ไม่คืบหน้า	1,138,200
<b>รวม</b>		<b>11,520,400</b>



# ข้อเสนอ

1. รายการครุภัณฑ์ที่ลงนามในสัญญาแล้ว เรงการส่งมอบของและเบิกจ่ายเงิน
2. เรงลงนามในสัญญา รายการสิ่งก่อสร้าง
3. รายการสิ่งก่อสร้างที่ลงนามในสัญญาแล้ว คกก.ตรวจการจ้าง เรงรัดให้เป็นไปตามวงงานวงเงินตามสัญญา
4. คกก.ติดตามงบลงทุนระดับจังหวัด จะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกสัปดาห์ (วันอังคาร)







Thank you

